



本署編號： TD TFM 153/133-8
電話號碼： 3620 3727
傳真號碼： 2827 0759

傳真(2510 9907)

香港北角英皇道250號
北角城中心1706-09室
香港旅遊業議會
總幹事陳張樂怡女士

陳女士：

中環至半山自動扶梯系統 更新工程

繼本署於2018年2月12日的信件，現通知 貴會有關工程的最新進展。

更新工程已於2018年3月1日展開，第三階段工程(涉及14E及15E扶手電梯)亦將於本星期內完成。第四階段工程(涉及6T自動行人道)將於本年4月15日展開，工程期間行人仍可使用旁邊的樓梯及地面行人路來往附近一帶。餘下各階段工程的預計施工日期請參考附件。

中環至半山自動扶梯系統為本港著名的旅遊景點，每日吸引不少訪港旅客到此體驗香港城市的特色。本署希望透過 貴會通知訪港遊客、酒店及所有入境旅行社有關更新工程的最新消息，並請他們瀏覽工程項目網頁(<http://www.anlev.com/mid-levels/>)掌握各階段工程影響範圍，以便預先計劃相關安排。

如對更新工程有任何查詢，可致電24小時工程熱線(2166 7682)或與本署林嘉敏小姐聯絡(電話號碼3620 3732)。

運輸署署長

(黃偉廉



代行)

連附件

2019年4月9日

附件

中環至半山自動扶梯系統
更新工程

| 階段 | 自動扶梯/行人道 | 預計 開工日期 | 預計 完工日期 |
|----|--|------------|------------|
| 4 | 6T (介乎威靈頓街及擺花街) | 2019年4月15日 | 2019年9月中 |
| 5 | 5T (介乎皇后大道中及威靈頓街) 和 7T (介乎擺花街及荷李活道) | 2019年9月中 | 2020年2月中 |
| 6 | 8E (近荷李活道) | 2020年2月中 | 2020年6月中 |
| 7 | 9E (近荷李活道) | 2020年6月中 | 2020年10月中 |
| 8 | 10E 和 11E (士丹頓街以北) | 2020年10月中 | 2021年2月中 |
| 9 | 12E 和 13E (介乎士丹頓街及伊利近街) | 2021年2月中 | 2021年7月初 |
| 10 | 18E (介乎芝古臺及摩羅廟街) | 2021年7月初 | 2021年11月中 |
| 11 | 16E 和 17E (介乎堅道及芝古臺) | 2021年11月中 | 2022年4月初 |

註：本排程只為初步工程預計，確實施工日期將按實際工地情況、天氣狀況及上落貨安排等，再作調整。